

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
AGENTE PROMOTOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																				
EMPREENDIMENTO: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER																				
Item	Discriminação	Total do Item	Período																TOTAL	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.483,60	R\$31.483,60	100%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$31.483,60	100%
2	INFRAESTRUTURA – FUNDAÇÃO	52.622,75	R\$31.573,65	60%	R\$21.049,10	40%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$52.622,75	100%
3	INFRAESTRUTURA – VIGAS BALDRAME	35.470,54	R\$0,00	0%	R\$35.470,54	100%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$35.470,54	100%
4	SUPRAESTRUTURA -PILARES, LAJES TÉRREO	72.738,72	R\$0,00	0%	R\$58.190,98	80%	R\$14.547,74	20%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$72.738,72	100%
5	SUPRAESTRUTURA – VIGAS COBERTURA, LAJES	34.651,76	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$34.651,76	100%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$34.651,76	100%
6	SUPRAESTRUTURA – VIGAS E LAJE DO RESERVATÓRIO	10.073,11	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$10.073,11	100%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$10.073,11	100%
7	ALVENARIA	60.173,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$12.034,60	20%	R\$36.103,80	60%	R\$12.034,60	20%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$60.173,00	100%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.565,57	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$5.256,56	10%	R\$5.256,56	10%	R\$5.256,56	10%	R\$5.256,56	10%	R\$31.539,34	60%	R\$52.565,57	100%
9	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	16.276,08	R\$0,00	0%	R\$3.255,22	20%	R\$4.882,82	30%	R\$3.255,22	20%	R\$1.627,61	10%	R\$1.627,61	10%	R\$1.627,61	10%	R\$0,00	0%	R\$16.276,08	100%
10	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.808,12	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$2.404,06	50%	R\$1.442,44	30%	R\$480,81	10%	R\$480,81	10%	R\$0,00	0%	R\$4.808,12	100%
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	829,18	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$829,18	100%	R\$829,18	100%
12	CONTRAPISO, PAVIMENTAÇÃO CERÂMICA	30.290,96	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$15.145,48	50%	R\$15.145,48	50%	R\$0,00	0%	R\$30.290,96	100%
13	CALÇADAS, RAMPA, ESCADA, EXTERNA	7.544,19	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$754,42	10%	R\$6.789,77	90%	R\$7.544,19	100%
14	REVESTIMENTO PAREDE	47.492,27	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$23.746,14	50%	R\$9.498,45	20%	R\$9.498,45	20%	R\$0,00	0%	R\$4.749,23	10%	R\$47.492,27	100%
15	REVESTIMENTO PAREDE EXTERNA DETALHE	2.024,36	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$2.024,36	100%	R\$2.024,36	100%
16	FORRO	24.436,80	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$12.218,40	50%	R\$12.218,40	50%	R\$0,00	0%	R\$24.436,80	100%
17	PINTURA	22.221,06	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$4.444,21	20%	R\$17.776,85	80%	R\$22.221,06	100%
18	JANELAS	18.648,54	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$18.648,54	100%	R\$18.648,54	100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
AGENTE PROMOTOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																				
EMPREENDIMENTO: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER																				
Item	Discriminação	Total do Item	Período																	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		TOTAL	
19	PORTAS	24.242,91	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$2.424,29	10%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$2.424,29	10%	R\$19.394,33	80%	R\$24.242,91	100%
20	LOUÇAS E METAIS	6.564,69	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$6.564,69	100%	R\$6.564,69	100%
21	CLIMATIZAÇÃO	27.387,40	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$2.738,74	10%	R\$2.738,74	10%	R\$2.738,74	10%	R\$2.738,74	10%	R\$16.432,44	60%	R\$27.387,40	100%
22	COBERTURA	50.377,63	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$25.188,82	50%	R\$25.188,82	50%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$50.377,63	100%
23	MURO FLOREIRA, PISO INTERTRAVADO	7.802,56	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$7.802,56	100%	R\$7.802,56	100%
24	SERVIÇOS FINAIS	1.922,91	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$1.922,91	100%	R\$1.922,91	100%
Total no mês (simples)		R\$642.648,71	R\$63.057,25	9,81	R\$117.965,83	18,36	R\$66.116,93	10,29	R\$111.190,72	17,30	R\$57.787,21	8,99	R\$46.966,05	7,31	R\$45.090,52	7,02	R\$134.474,20	20,92	R\$642.648,71	
Total no mês (acumulado)			R\$63.057,25	9,81	R\$181.023,08	28,17	R\$247.140,01	38,46	R\$358.330,73	55,76	R\$416.117,94	64,75	R\$463.084,00	72,06	R\$508.174,51	79,08	R\$642.648,71	100,00		

Orleans, 26 de outubro de 2021.

Patricio Fernandes Mendonça Júnior
Engenheiro Civil
CREA-SC139139-0